

醫療財團法人竹銘基金會
113年度工作報告

一、依據：依112年12月12日第一屆第十三次董事會議通過之工作計畫辦理。

二、執行狀況及成果：

單位：新臺幣元

工作項目	實施狀況	執行成果	預算經費 (A)	執行經費 (B)	預算執行差異比率(%) (C)=(B)- (A)/(A)	備註
社會福利服務	<input type="checkbox"/> 依計畫執行 <input type="checkbox"/> 修訂後執行 <input checked="" type="checkbox"/> 未執行 <input type="checkbox"/> 新增	1. 竹銘醫院新建工程施工期間，相關服務項目仍在規劃中，故113年度暫不實行社會福利服務。 2. 相關預算經費遞延至次年一併執行。	200,000元	0元	(100%)	
推動竹銘醫院新建工程	<input checked="" type="checkbox"/> 依計畫執行 <input type="checkbox"/> 修訂後執行 <input type="checkbox"/> 未執行 <input type="checkbox"/> 新增	1. 主體工程於5月開工，至12月已完成地下層土方開挖作業。 2. 相關工程發包及室內裝修設計檢討持續推動進行中。	5,133,000元	2,201,917元	(57.1%)	
建置醫院智慧模擬場域	<input type="checkbox"/> 依計畫執行 <input type="checkbox"/> 修訂後執行 <input checked="" type="checkbox"/> 未執行 <input type="checkbox"/> 新增	1. 以室內裝修設計圖，進行門診和病房的模擬。 2. 預計114年3月開始進行施作，5月底完工。 3. 研擬導入智慧設備及解決方案，進行門診就診及病房照護流程模擬。	8,250,000元	0元	(100%)	
購置電腦設備	<input checked="" type="checkbox"/> 依計畫執行 <input type="checkbox"/> 修訂後執行 <input type="checkbox"/> 未執行 <input type="checkbox"/> 新增	醫院新建工程持續進行，人員持續招聘中，相關設備亦將持續購入。	320,000元	205,800元	(35.7%)	
推動基金會會務、人事營運與相關管理	<input checked="" type="checkbox"/> 依計畫執行 <input type="checkbox"/> 修訂後執行 <input type="checkbox"/> 未執行 <input type="checkbox"/> 新增	1. 配合會務推行及新建工程進度，增聘醫院籌備及工程管理相關人員。 2. 113年度於4月23日、8月20日、12月17日召開3次董事例會。	45,033,000元	34,284,208元	(23.9%)	
合計			58,936,000元	36,691,925元	(37.7%)	

製表人：



會計主管：



董事長：

